



Cliente:

Offerta Ordine N°:

Consegna richiesta il:

Vs. riferimento:

Destinazione:

Data:

Trasporto: TNT con addebito Altro:

Quantità: Nuovo impianto Rifacimento

SCALA / TAPPETO MOBILE

Info Generiche

Microprocessore MP3 + Scheda SM-SIL

Tipologia Scala mobile
..... Tappeto mobile

Norme EN-115
..... 10411.15

Impianto Nuovo
..... Rifacimento

Servizio Pubblico
..... Privato

Funzionamento

Direzione di marcia Salita
..... Discesa
..... Salita/Discesa

Funzionamento Continuo
..... Start / Stop
..... Start / Stop + piccola velocità

Tensioni

Freno : (Vca) (Vcc) Manovra 80 Vcc

Resistenza risparmio EQ
..... Cliente

Pompa oliatore: 1x (Vca)
..... 3x (Vca)

Info Elettriche

Forza motrice 3 x 400 Vca
..... 3 x 400 Vca + neutro

Luce 220 Vca

Lunghezza : (mt)

Velocità : (m/s)

Locale macchina: Esterno
..... In buca

Motore: (HP) (kw) (AMP)

Ventilazione forzata: (v)

Avviamento Diretto
..... VVVF (Kw)
..... Stella triangolo

Tensione freno ausiliario/arpione: (Vcc)

Opzioni

- Quadretto FM
- 2 segnalatori luminosi (fuori servizio / direzione)
- Cavo alimentazione FM 4 + GV (Mt)
- Cavo 2 x 1.5 (Mt)
- Cavo 3 x 1.5 (Mt)
- Fili interno quadro numerati
- Cablaggio intero quadro con puntalini

La fornitura standard comprende :

- Tool per scheda MP3
- Numero 2 sensori controllo corrimano DX/SX
- Numero 2 sensori controllo presenza gradini, direzione e velocità
- Numero 1 botoniera ispezione con 5mt di cavo
- Numero 2 cassette di derivazione
- Cavi di collegamento tra le due cassette (non forniti se i cavi devono essere Halogen Free)
- Cavo schermato per collegamento sensori (non forniti se i cavi devono essere Halogen Free)
- Display segnalazione guasti
- Cavo schermato per collegamento motore (solo con inverter)
- Armadio IP55 500 x 700 x 250 (se locale macchina esterno misure da concordare)
- Armadio 350 x 700 x 220 (solo con Inverter)
- Manuale + schemi elettrici + certificazioni

Note